

# OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

## FICHA DE OBRA

### 1 – Identificação

PAVIMENTAÇÕES FREGUESIA DE LORVÃO/RECONSTRUÇÃO E REFORÇO DE MURO DE SUPORTE E PAVIMENTOS NA RUA DA SANGRADEIRA – CHELO

### 2 – Descrição

Trabalhos de demolição e construção de Muro de suporte e reposição do pavimento, na Rua da Sangradeira, em Chelo.

### 3 – Concurso para a realização da obra

|                                  |  |                                   |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <u>Tipo de Concurso</u>          | Consulta Prévia                        |                                   |
| <u>Empresa Adjudicatária</u>     | Construções A. Martins Rodrigues, Lda. |                                   |
| <u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u> | 37 744,50 € (+ IVA)                    |                                   |
| <u>Data da Consignação:</u>      | 27/11/2023                             |                                   |
| <u>Valor Pago:</u>               | 34 704,50 € (+ IVA)                    |                                   |
| <u>Trabalhos a Menos:</u>        | 3 040,00 € + (IVA)                     | <u>Trabalhos a Mais:</u> -        |
| <u>Revisão de Preços:</u>        |  |                                   |
| <u>Prazo Contratual:</u>         | 45 dias                                | <u>Prazo de Execução:</u> 45 dias |

### 4 – Financiamento

Câmara Municipal de Penacova – 40%  
Contrato programa - Reparação dos danos provocados pelas cheias e inundações registadas nos meses de dezembro de 2022 e/ou janeiro de 2023 no Município de Penacova – 60%

## 5 – Registo Fotográfico



## 6 – Observações