

# OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

## FICHA DE OBRA

### 1 – Identificação

ESTABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE MURO DE SUPORTE À ANTIGA ESTRADA EN235, NO LUGAR DA LARANJEIRA

### 2 – Descrição

Estabilização de fundação de muro de suporte à antiga estrada EN235, no lugar da Laranjeira

### 3 – Concurso para a realização da obra

<u>Tipo de Concurso</u>	Ajuste Direto Simplificado		
<u>Empresa Adjudicatária</u>	Construções A. Martins Rodrigues, Lda		
<u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u>	9.944,00 € (+IVA)		
<u>Data da Consignação:</u>			
<u>Valor Pago:</u>	6.690,00 € (+IVA)		
<u>Trabalhos a Menos:</u>	3.254,00 (+IVA)	<u>Trabalhos a Mais:</u>	-
<u>Revisão de Preços:</u>	-		
<u>Prazo Contratual:</u>	45 dias	<u>Prazo de Execução:</u>	15 dias

### 4 – Financiamento

Câmara Municipal de Penacova

5 – Registo Fotográfico

