

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

Projetos Vencedores – Investimento – Canil / Gatil Municipal 2016(II) – Empreitada

2 – Descrição

Construção de um CRO (Centro de Recolha Oficial) Municipal, é um projeto decorrente do Orçamento Participativo de 2016.

3 – Concurso para a realização da obra

<u>Tipo de Concurso</u>	Concurso Público		
<u>Empresa Adjudicatária</u>	Construções Rodrigues e Filhos, Lda		
<u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u>	218.221,58 € (+IVA)		
<u>Data da Consignação:</u>	24/05/2021		
<u>Valor Pago:</u>	253.585,83 € (+IVA)		
<u>Trabalhos a Menos:</u>	16.720,14 €(+IVA)	<u>Trabalhos a Mais:</u>	52.084,39 €(+IVA)
<u>Revisão de Preços:</u>	-		
<u>Prazo Contratual:</u>	120 dias	<u>Prazo de Execução:</u>	463 dias

4 – Financiamento

Contrato Programa – OE
Município de Penacova
DGAL

5 – Registro Fotográfico

