

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

INTERVENÇÃO NA ESTRADA MIRO / TAMANCO - PAVIMENTAÇÕES

2 – Descrição

Limpeza de valetas existentes, levantamento de tampas e acessórios das redes de infra - estruturas subterrâneas. Fresagem mecânica do pavimento, aplicação de massa betuminosa densa sobre o pavimento existente e marcação da mesma.

3 – Concurso para a realização da obra

| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|------------------|
| <u>Tipo de Concurso</u> | Consulta Prévia | | |
| <u>Empresa Adjudicatária</u> | Prioridade – Construção de Vias de comunicação, SA | | |
| <u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u> | 125.447,84€ +(IVA) | | |
| <u>Data da Consignação:</u> | 10/10/2024 | | |
| <u>Valor Pago:</u> | 137.207,20€ +(IVA) | | |
| <u>Trabalhos a Menos:</u> | 2.428,33€+(IVA) | <u>Trabalhos a Mais:</u> | 14.187,69€+(IVA) |
| <u>Revisão de Preços:</u> | | | |
| <u>Prazo Contratual:</u> | 60 dias | <u>Prazo de Execução:</u> | 60 dias |

4 – Financiamento

Município de Penacova

5 – Registo Fotográfico

