

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

Reconstrução do muro da antiga Escola Primária do Roxo

2 – Descrição

Remoção de vedação, demolição do suporte existente, fresagem do pavimento asfáltico nas faixas junto ao muro a demolir, escavação de solos.
Estruturas de contenção de terras com betão de regularização e betão armado, pavimentação com camadas granulares e camadas de misturas betuminosas a quente.
Execução de calha de drenagem de alvenaria com aro e grelha, execução de caixa de passagem enterrada, drenagem no tardo do muro de betão armado, requalificação, limpeza e manutenção da caixa de visita de águas residuais existente, assim como de todo o sistema de drenagem residual. Aplicação de duas demãos de tinta plástica, aplicação de vedação perimetral ao longo do muro a construir em betão armado.

3 – Concurso para a realização da obra

<u>Tipo de Concurso</u>	Consulta Prévia		
<u>Empresa Adjudicatária</u>	Carlos Flório & Filhos, Lda		
<u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u>	138 587,85€ (+IVA)		
<u>Data da Consignação:</u>	15/01/2024		
<u>Valor Pago:</u>	141 486,12€ (+IVA)		
<u>Trabalhos a Menos:</u>	884,00€ (+IVA)	<u>Trabalhos a Mais:</u>	3 782,27€ (+IVA)
<u>Revisão de Preços:</u>	-		
<u>Prazo Contratual:</u>	180 dias	<u>Prazo de Execução:</u>	180 dias

4 – Financiamento

Câmara Municipal de Penacova – 40%
Contrato programa – Reparação dos danos provocados pelas cheias e inundações registadas nos meses de dezembro de 2022 e/ou janeiro de 2023 no Município de Penacova – 60%

5 – Registo Fotográfico

