

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

Construção de Muro em Laborins

2 – Descrição

Escavação dos solos, fornecimento e aplicação de betão em sapatas, incluindo cofragem. Fornecimento e assentamento de blocos de cimento 50x20x20, incluindo pilares e vigas, incluindo ainda argamassa de assentamento sobre viga armada.

Fornecimento e aplicação de chapisco em toda a superfície do muro.

3 – Concurso para a realização da obra

Tipo de Concurso **Ajuste direto simplificado**

Empresa Adjudicatária **Sociedade de Construções Laboriense, Lda**

Valor Adjudicado
(s/ IVA) **9 400,00€ (+IVA)**

Data da Consignação: **-**

Valor Pago: **9 400,00€ (+IVA)**

Trabalhos a Menos: **-** Trabalhos a Mais: **-**

Revisão de Preços: **-**

Prazo Contratual: **15 dias** Prazo de Execução: **15 dias**

4 – Financiamento

Município de Penacova

5 – Registo Fotográfico

