

## OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

### FICHA DE OBRA

#### 1 – Identificação

**Reconstrução de Muro de Suporte e Pavimentos na Rua do Valoiro – Lorvão**

#### 2 – Descrição

Limpeza e regularização de caminho florestal, de modo a criar percurso alternativo para a circulação de veículos ligeiros. Desmonte da vedação existente, demolição de muro e escavação de solos ao longo do troço do muro a reconstruir até à cota de implantação. Fornecimento e aplicação de betão de limpeza na fundação do muro. Aplicação de betão ciclópico, aplicação de barbacãs/tubos de drenagem em muro de gravidade. Aplicação de betão armado em muro/cortina ao nível do coroamento de muro de gravidade. Execução de aterros até à cota da base fresagem mecânica de pavimento a executar em contínuo da via a intervencionar. Abertura de caixa na plataforma da estrada, fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa em camada de regularização, execução de valetas. Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa na execução de camada de desgaste, fabricada com inertes unicamente de origem granítica.

#### 3 – Concurso para a realização da obra

Tipo de Concurso

**Consulta Prévia**

Empresa Adjudicatária

**Construções A. Martins Rodrigues, Lda.**

Valor Adjudicado  
(s/ IVA)

**27.798,15€ (+IVA)**

Data da Consignação:

**23/09/2024**

Valor Pago:

**22.365,60€ (+IVA)**

Trabalhos a Menos:

**5.432,55€ (+IVA)**

Trabalhos a Mais:

**-**

Revisão de Preços:

**-**

Prazo Contratual:

**45 dias**

Prazo de Execução:

**45 dias**

#### 4 – Financiamento

**Câmara Municipal de Penacova – 40%**

**Contrato programa – Reparação dos danos provocados pelas cheias e inundações registadas nos meses de dezembro de 2022 e/ou janeiro de 2023 no Município de Penacova – 60%**

## 5 – Registo Fotográfico

