

# OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

## Ficha de Obra

### 1 – Identificação

Pavimentações na Freguesia de Lorvão – Construção de muro de suporte na Rua Rio da Ponte em Lorvão.

### 2 – Descrição

Execução de muros de gabião para estabilização e contenção de terras na Rua Rio da Ponte em Lorvão.

### 3 – Concurso para a realização da obra

Tipo de Concurso: Consulta Prévia

Empresa Adjudicatária: Carlos Flório & Filhos, Lda

Valor da Adjudicação (s/ IVA): 62.606,73 €

Data da Consignação: 28/04/2021

Valor Pago: 41.220,73 €

Trabalhos a Menos: 21.386,00 €

Trabalhos a Mais: ---

Revisão de Preços: ---

Prazo Contratual: 90 Dias

Prazo de Execução: 148 Dias

4 – Financiamento: Câmara Municipal de Penacova

### FOTOS DA OBRA

