

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

PAVIMENTAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES NA FREGUESIA DE PENACOVA / RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DA COSTA DO SOL, JUNTO AO CRUZAMENTO COM A RUA DO OLIVAL DO MONDEGO (II)

2 – Descrição

Reconstrução de Muro de suporte

3 – Concurso para a realização da obra

<u>Tipo de Concurso</u>	Consulta Prévia		
<u>Empresa Adjudicatária</u>	Construções A. Martins Rodrigues, Lda		
<u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u>	14.744,40 € (+IVA)		
<u>Data da Consignação:</u>	08/04/2024		
<u>Valor Pago:</u>	16.261,50 € (+IVA)		
<u>Trabalhos a Menos:</u>	583,50 € (+IVA)	<u>Trabalhos a Mais:</u>	2.100,60 € (+IVA)
<u>Revisão de Preços:</u>	-		
<u>Prazo Contratual:</u>	30 Dias	<u>Prazo de Execução:</u>	45 Dias

4 – Financiamento

Município de Penacova

5 – Registo Fotográfico

