

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

C.C.E.F.L. / CENTRO EDUCATIVO DE FIGUEIRA DE LORVÃO

2 – Descrição

Construção de Centro Educativo que contempla o Jardim de Infância existente e escola de Ensino Básico agora construído, no qual, foram considerados a aquisição de terrenos, elaboração de projeto de execução da construção, empreitada, aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra e aquisição de equipamento básico e informático. O novo edifício distribui-se pelos espaços de ensino e de apoio, espaços sociais, espaços de apoio geral e espaços exteriores, nos quais se destacam: 4 salas de aulas com espaços de educação plástica anexas, biblioteca, sala polivalente/refeitório, 2 salas de AEC, ginásio interior, recreios interiores e exteriores, e campo de jogos.

3 – Concurso para a realização da obra

<u>Tipo de Concurso</u>	Concurso Público		
<u>Empresa Adjudicatária</u>	Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A.		
<u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u>	1.430.000,00 €		
<u>Data da Consignação:</u>	02-12-2019		
<u>Valor Pago:</u>	1.438.244,38 € (+IVA) *valores totais executados – exclui a revisão de preços.		
<u>Trabalhos a Menos:</u>	63.205,84 €	<u>Trabalhos a Mais:</u>	20.585,54 € +Erros e Omissões 50.864,09€
<u>Revisão de Preços:</u>	142.603,28€ (+IVA) *Revisão de Preços Ordinária Provisória		
<u>Prazo Contratual:</u>	360 dias (+765dias - prorrogações)	<u>Prazo de Execução:</u>	360+765 dias

4 – Financiamento

Comparticipação FEDER
Câmara Municipal de Penacova

5 – Registo Fotográfico





6 – Observações

