

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE LORVÃO – ESTRADA DE SÃO MAMEDE, RUA DA ALEGRIA E RUA CENTRAL - AVELEIRA

2 – Descrição

Pavimentação de vias de comunicação, incluindo a materialização de passeadeiras de peões sobre-elevadas e marcação rodoviária.

3 – Concurso para a realização da obra

<u>Tipo de Concurso</u>	Consulta Prévia		
<u>Empresa Adjudicatária</u>	Prioridade – Construção de Vias de Comunicação, S.A.		
<u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u>	92.083,92 €		
<u>Data da Consignação:</u>	29-07-2022		
<u>Valor Pago:</u>	88.482,73 € (+IVA)		
<u>Trabalhos a Menos:</u>	3.601,19 €	<u>Trabalhos a Mais:</u>	-
<u>Revisão de Preços:</u>	1.710,55€ (+IVA) *Revisão de Preços Ordinária Provisória		
<u>Prazo Contratual:</u>	90 dias	<u>Prazo de Execução:</u>	90 dias

4 – Financiamento

Câmara Municipal de Penacova

5 – Registo Fotográfico





6 – Observações

*Empreitada suspensa no período de 09/08/2022 a 07/10/2022.