

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

Estabilização de talude na EM 591 (Besteiro)

2 – Descrição

Escavação para construção de estrutura de contenção, fresagem da camada de desgaste dos pavimentos existentes, impermeabilização das superfícies enterradas com duas demãos de pintura betuminosa tipo “inertol”, execução de dreno no tardo do muro de suporte, perfilamento do canal existente. Foram executadas pavimentações com camadas de misturas betuminosas a quente, foi reparado também o muro de vedação, por fim foram feitas marcações rodoviárias longitudinais.

3 – Concurso para a realização da obra

<u>Tipo de Concurso</u>	Consulta Prévia		
<u>Empresa Adjudicatária</u>	Carlos Flório & Filhos, Lda		
<u>Valor Adjudicado (s/ IVA)</u>	51.869,73€ +(IVA)		
<u>Data da Consignação:</u>	22/12/2023		
<u>Valor Pago:</u>	38.208,09€		
<u>Trabalhos a Menos:</u>	13.661,64€ +(IVA)	<u>Trabalhos a Mais:</u>	-
<u>Revisão de Preços:</u>	-		
<u>Prazo Contratual:</u>	60 dias	<u>Prazo de Execução:</u>	60 dias

4 – Financiamento

Câmara Municipal de Penacova – 40%
Contrato programa – Reparação dos danos provocados pelas cheias e inundações registadas nos meses de dezembro de 2022 e/ou janeiro de 2023 no Município de Penacova – 60%

5 – Registo Fotográfico

