

OBRAS CONCLUÍDAS NO MANDATO DE 2021/2025

FICHA DE OBRA

1 – Identificação

Centro Interpretativo do Mosteiro de Lorvão.

2 – Descrição

Conservação e Restauro do Património Artístico Integrado do Mosteiro de Lorvão – Centro Interpretativo, Receção, Acessibilidades e Cobertura do Mosteiro de Lorvão.

3 – Concurso para a realização da obra

Tipo de Concurso

Concurso Público

Empresa Adjudicatária

Ambienti D' Interni Unipessoal Lda

Valor Adjudicado
(s/ IVA)

493.939,39 €

Data da Consignação:

08/06/2022

Valor Pago:

468.233,04€ * valores totais executados – Exclui a Revisão de Preços

Trabalhos a Menos:

47.663,19€

Trabalhos a Mais:

21.956,84€

Revisão de Preços:

Revisão de Preços ordinária provosória – 36.596,73 €

Prazo Contratual:

270 dias (+186 dias – prorrogações)

Prazo de Execução:

456 dias

4 – Financiamento

Centro 2020 / FEDER

Câmara Municipal de Penacova

5 – Registo Fotográfico



6 – Observações

